

**Comune di Napoli**  
**Provincia di Napoli**

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 13/11/2023**

**OGGETTO:** Intervento di messa in sicurezza delle superfici decorative  
Sala del Governatore nel Complesso Monumentale di Santa Maria del  
Popolo degli Incurabili a Napoli

**COMMITTENTE:** ASL Napoli 1

**IMPRESA:** BLUECAPRI restauro di Nabil Pulita

Contratto sottoscritto in data 09/11/2023 di euro 24'741,14 €

Data Consegna:	13/09/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	23'897,90
Data Inizio Lavori:	13/09/2023	Somme a Disposizione:	13'843,7
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Sicurezza:	853,50
Nuova Data Ultimazione:	13/11/2023	Importo per la Manodopera:	0.00
		IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data FINE LAVORI	13/11/2023	Somma a Disposizione (variante):	0.00
		Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
		Importo per la Manodopera (variante):	0.00

38'595,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 CAM23_A06 .010.001.A	Rimozione di muschi, licheni e strati alghali Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algal da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, fungicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto SOMMANO mq	9,00	109,41	984,69
2 CAM23_A06 .010.010.A	Trattamento biocida Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti SOMMANO ml	9,00	188,52	1'696,68
3 CAM23_A16 .010.001.D	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile SOMMANO mq	14,04	421,57	5'918,84
4 CAM23_A16 .010.002.D	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile SOMMANO mq	17,56	368,89	6'477,71
5 CAM23_A16 .010.004.D	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile SOMMANO mq	7,02	316,19	2'219,65
6 CAM23_A16 .010.007.C	Consolidamento e fissaggio di stucchi Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia difficile SOMMANO mq	7,03	210,79	1'481,85
7 CAM23_A16 .010.050.A	Protezione preliminare degli stucchi Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di consolidamento SOMMANO mq	7,03	60,78	427,28
8 CAM23_A16 .010.090.A	Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc. al trattamento biocida si aggiungerà eventualmente il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie			
	<b>A RIPORTARE</b>			19'206,70

COMMITTENTE: ASL Napoli 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL

13/11/2023

**BLUECAPRI**  
restauro • conservazione  
Via Filippotto, 21 • Tel. 081 8373461  
80071 Isola di Capri - Na  
P.IVA 02044000707

a





**BLUECAPRI**  
restauri e conservazione  
Via Filiiotto, 21 • Tel. 081 8373461  
80071 Isola di Capri - Na  
P. IVA 07944900633







Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<div><div><div>RIEPILOGO FINALE</div><div>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 853,50</div><div>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 16,00005624% da applicare su euro 28'449,92 = euro</div><div>PER LAVORI A MISURA euro</div><div>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</div><div>TOTALE euro</div><div>Data, 13/11/2023</div><div><div>L'Impresa</div><div><div>Il Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Cimmino</div><div>Ufficio Speciale PNRR M6S Dott. Arch. Vincenzo Cimmino</div><div>Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Arch. Antonio Bruno</div></div><div><div>BLUECAPRI</div><div>restauro e conservazione</div><div>Via Filietto, 21 • Tel. 081 8373461</div><div>80071 Isola di Capri • Na</div><div>P. IVA 07944900633</div></div></div></div></div>		<div><div>28'449,92</div><div>-4'552,00</div><div>23'897,92</div><div>853,50</div><div>24'751,42</div></div>	
	A RIPORTARE			

A circular stamp with the text "REGIONE CAMPANIA" at the top, "NAPOLI 1 CENTRO" in the center, and "AZIENDA SANITARIA LOCALE" at the bottom.